

ALBO



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Provincia di Messina

CAP. 98060

CF. 00108980830

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Reg. Generale N° 372 del 04.09.2013

DETERMINA N° 71 del 03.09.2013

OGGETTO : **A.P.Q. Energia - Autoproduzione energia da risorse rinnovabili.**
 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CENTRO IN VIA SAN FRANCESCO.
 CODICE PROGETTO: EN 278 - 1
 D.R.S. n° 2134 del 30.12.2008
 CUP: E85F07000050001
 CIG: 3769981EB9

CONTRATTO: in data 19.12.2012 Rep. n° 1303, registrato in data 28.12.2012 al n° 71.
DITTA : **ATI - PINTAUDI Antonino (capogruppo) e EUROSISTEM IMPIANTI Srl**
 Via 2 Giugno, n° 15 - Località San Silvestre - 98060 - SANT'ANGELO DI BROLO - ME
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(con funzioni dirigenziali di cui all'art. 51, comma 3 bis della Legge n.142/1990)

DETERMINA

L'anno duemilatredici, il giorno tre del mese di settembre, nel proprio ufficio;

PREMESSO :

Che con D.R.S. n° 2134 del 30.12.2008 il Dipartimento Regionale Industria ha concesso a questo Comune un contributo di €. 91.700,00 corrispondente al 70% dell'importo di €. 131.000,00 di cui al progetto per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico in parola, rimodulato dal Dipartimento nell'importo segue :

A	Importo lavori	€.	113.681,70
	Oneri per la sicurezza	€.	3.410,45
	Importo complessivo lavori al netto oneri sicurezza	€.	110.271,25
B	Somme a disposizione Amm./ne :		
	Competenze tecniche e oneri progettazione, imprevisti, etc.	€.	17.318,30
	SOMMANO	€.	131.000,00
	Per I.V.A. al 10% su €. 113.681,70	€.	11.368,17
	TOTALE INTERVENTO	€	142.368,17

Che l'accordo di programma per la realizzazione dell'impianto prevedeva la ripartizione del finanziamento come segue : una quota pari al 70% a carico del Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, una quota pari al 15% oltre IVA a carico di un partner contraente dell'Amministrazione Comunale e la restante quota pari al 15% oltre IVA a carico dell'Amministrazione Comunale;

Che l'opera è finanziata come segue :

- per €. 91.700,00 a carico dell'Assessorato Regionale Industria, giusto D.R.S. 2134/2008;
- per €. 25.334,09 con cofinanziamento a carico del soggetto partner aggiudicatario "appaltatore";
- per €. 25.334,09 a carico del bilancio Comune mediante imputazione della stessa come segue:
 - ✓ per €. 19.647,02 sul Cap. 713, Voce " Quota a carico Ente impianti fotovoltaici scuole " Cod. Bil. 2040501, RR.PP. del corrente bilancio, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 42/2010;

- ✓ per €. 5.688,07 sul Cap. 564 "Spese opere pubbliche (oneri urbanizzazione)" – codice bilancio 2.09.01.01, SIOPE 2115".

Che a seguito di cottimo – appalto integrato del 29.02.2012 per l'aggiudicazione dei lavori in parola, gli stessi venivano aggiudicati alla ditta ATI - PINTAUDI Antonino Capogruppo e EUROSISTEM IMPIANTI Srl, con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via 2 Giugno, Fraz. S.Silvestro, n. 15, unitamente al libero professionista, Ing. Fortunato LO PRESTI da Capo d'Orlando, proposto dalla ditta per la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento;

Che il contratto stipulato in data 19.12.2012 Rep. n° 1303, registrato in data 28.12.2012 al n° 71, veniva affidato alla ditta ATI - PINTAUDI Antonino Capogruppo e EUROSISTEM IMPIANTI Srl, unitamente al libero professionista, Ing. Fortunato LO PRESTI da Capo d'Orlando, l'appalto dei lavori in parola, riguardante la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento, sicurezza, direzione lavori e collaudo dell'opera, l'esecuzione dei lavori, la manutenzione dell'impianto, la garanzia obbligatoria e commerciale;

Che il professionista incaricato, Ing. Fortunato LO PRESTI da Capo d'Orlando, ha redatto in data 04.01.2013 il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di €. 142.368,17 come di seguito ripartite:

A	Importo complessivo lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza 0,48%	€.	113.681,70
B	Somme a disposizione Amm./ne :		
	1. Imprevisti	€.	269,61
	1. Incentivo R.U.P. (2% lavori x 0,25)	€.	568,41
	2. Incentivo Supporto al R.U.P. (2% lavori x 0,20)	€.	454,72
	3. Spese tecniche: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza	€.	12.247,82
	4. Oneri contributivi 4% e fiscali 21% su punto 5)	€.	3.164,83
	5. Incentivo collaboratore amministrativo (2% lavori x 0,05)	€.	113,68
	6. Gettone presenza professionista esperto in sede di gara	€.	500,00
	SOMMANO	€.	17.318,30
	TOTALE	€.	131.000,00
	2. Per I.V.A. al 10% su €. 113.681,70	€.	11.368,17
	TOTALE INTERVENTO	€	142.368,17

Che il progetto esecutivo, previa **Verifica** ai sensi dell'art. 44 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, Capo I, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 207/2010, e successiva **Validazione** ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, previo Controllo Documentazione ai sensi degli artt. da 34 a 43 dello stesso D.P.R. n. 207/2010, è stato approvato in linea tecnica, giusto parere n° 02 datato 15.01.2013 reso ai sensi della L.R. n. 12/2011, dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Carmelo CERAOLO, coadiuvato dal supporto al RUP, Ing. Paolo FOLISI;

Che le funzioni Responsabile del Procedimento sono state svolte dal Geom. Carmelo CERAOLO ;

Che le funzioni di Supporto al R.U.P. sono state svolte dall'Ing. Paolo FOLISI ;

Che i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'Ing. Fortunato LO PRESTI ;

Che le funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., sono state svolte dall'Ing. Fortunato LO PRESTI;

Che i lavori furono consegnati il giorno 25 marzo 2013 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa;

Che la Direzione dei Lavori, con certificato di data 3 Aprile 2013, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 2 Aprile 2013 e pertanto in tempo utile;

Che l'impianto realizzato è stato connesso alla rete elettrica (ENEL) e lo stesso è già in produzione;

Che in data 15.04.2013, prot. n. 4046 è stato emesso il 1° ed ultimo Stato d'Avanzamento Lavori, riguardante i lavori eseguiti a tutto il 02.04.2013, per l'importo complessivo per lavori di €. 113.681,70 unitamente al 1° Certificato di Pagamento, dell'importo lavori di €. 113.113,29 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di €. 124.424,62 ;

Che lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 02.05.2013 per l'importo complessivo di €. 113.681,70 e pertanto entro i limiti della somma autorizzata;

Che la visita di verifica tecnico – funzionale dell'impianto e della regolare esecuzione dei lavori e/o collaudo, è stata eseguita il giorno 24 giugno 2013, a seguito della quale è stato riscontrato e accertato che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali, giusto certificato emesso in data 26 giugno 2013;

Che è stato pubblicato l'avviso ai creditori così come previsto dall'articolo 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e ss.mm.ii., giusta certificazione del 20.06.2013, a seguito di ciò non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi.

Che per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento, come risulta da dichiarazione emessa dal Dirigente dell'Area Urbanistica e Infrastrutture del Comune nonché dal Responsabile Unico del Procedimento.

Che gli atti di contabilità finale sono stati redatti in data 24.06.2013;

DATO ATTO che l'Impresa ha sottoscritto i suddetti atti contabili per accettazione;
ESAMINATI gli atti costituenti la contabilità finale e riconosciuti gli stessi meritevoli di approvazione;
RILEVATO che l'Impresa ha rispettato i termini di ultimazione prestabiliti, ha eseguito i lavori previsti contrattualmente re ordinati dagli organi preposti alla direzione lavori;
RILEVATO che l'Impresa ha adempiuto agli obblighi contrattuali, contributivi, previdenziali e assicurativi, giusto DURC, richiesto da questo ufficio ed agli atti;
DATO ATTO che nelle more dell'accreditamento del finanziamento concesso dall'Assessorato Regionale Energia e Servizio di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia, giusto D.R.S. n° 2134/2008, questo Ente ha liquidato alla ditta PINTAUDI Antonino Capogruppo ATI, con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via 2 Giugno, Fraz. S.Silvestro, n. 15, un 1° ACCONTO, quale quota parte a carico del Comune, dell'importo complessivo di €. 18.757,48 a saldo della fattura n. 20/2013 del 02.05.2013 emessa nei confronti di questo Comune, per i lavori in parola;
RITENUTO pertanto, per i motivi suesposti, dover approvare gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e svincolare la cauzione definitiva, prodotta dall'impresa a garanzia dell'esatto e corretto adempimento dei lavori;
CONSIDERATO che la presente determinazione rientra nelle competenze attribuite ai dirigenti, ai sensi dell'art. 6, 2° comma, della Legge 127/97, così come recepito dall'art. 2 della L.R. 23/98 e dalla L.R. 30/2000 e dal D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici" così come modificato col D.P.R. 207 dell' 8.06.2011 e recepito dal D.P.R.S. n. 13/2012 ;
Vista la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 ;
Vista la Legge 142/1990, così come recepita nella Regione Siciliana dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTO il Regolamento di contabilità ;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia ;
RITENUTO che occorre provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di approvare gli atti di contabilità finale riguardanti i lavori in parola, nell'importo complessivo di €. 113.681,70 al netto dell'IVA;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori e/o collaudo unitamente alle risultanze del verbale tecnico funzionale dell'impianto;
3. di svincolare la cauzione definitiva o polizza fidejussoria stipulata per l'esatto e corretto adempimento dei lavori;
4. di liquidare e pagare con successivo atto, la rata di saldo all'impresa esecutrice dei lavori, ATI - PINTAUDI Antonino Capogruppo e EUROSISTEM IMPIANTI Srl, con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via 2 Giugno, Fraz. S.Silvestro, n. 15, unitamente al libero professionista, Ing. Fortunato LO PRESTI da Capo d'Orlando, incaricato per la redazione della progettazione esecutiva, sicurezza, direzione lavori e collaudo dell'opera;
5. di dare atto che l'opera è finanziata come segue :
 - per €. 91.700,00 a carico dell'Assessorato Regionale Industria, giusto D.R.S. 2134/2008;
 - per €. 25.334,09 con cofinanziamento a carico del soggetto partner aggiudicatario "appaltatore";
 - per €. 25.334,09 a carico del bilancio Comune mediante imputazione della stessa come segue:
 - ✓ per €. 19.647,02 sul Cap. 713, Voce " Quota a carico Ente impianti fotovoltaici scuole " Cod. Bil. 2040501, RR.PP. del corrente bilancio, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 42/2010;
6. Trasmettere la presente al Servizio Finanziario dell'Ente e all'Assessorato Regionale Energia e Servizio di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Carmelo CERAOLO)

