



# COMUNE DI S. ANGELO DI BROLO

Provincia di Messina

CAP. 98060

CF. 00108980830

## AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Reg. Generale N° 502 del 21.11.2012

### DETERMINA N° 88 del 21/11/2012

INTERVENTO: DI COSTRUZIONE CELLE NEI PIAZZALI "F-D3-E" DEL CIMITERO  
COMUNALE

IMPRESA : STARVAGGI Carmelo  
SANT'ANGELO DI BROLO (ME) - Via Nunziatella n. 1.

IMPORTO LAVORI AL NETTO PERIZIA DI VARIANTE ( Oltre IVA 10% ) €. 53.323,55  
LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO DI €. 4.718,46 (Oltre IVA 10 %).

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno, del mese di novembre nel proprio Ufficio:

#### PREMESSO :

- **Che** con deliberazione di G.M. n° 150 del 02.12.2010 veniva disposto l'intervento in oggetto e assegnata la somma necessaria di €. 50.000,00 per l'esecuzione dei lavori imputando la somma di €. 50.000,00 sul Cap. 273200 voce : "Costruzione e manutenzione straordinaria cimitero – Codice Bilancio 2.10.05.01 – Codice Gestionale 2117;
- **Che** in data 02.12.2010, l'Ufficio Tecnico nella persona del Geom. RICCIARDI Vittorio, ha predisposto Perizia Tecnica relativa all'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di €. 50.000,00 così distinto :

A – PER LAVORI .....	€.	42.642,47	
Per oneri sicurezza 1,889571 % .....	€.	805,76	
RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€.	41.836,71
B – PER SOMME A DISPOSIZIONE AMM./NE:			
Per I.V.A. il 10% sui lavori	4.264,25		
Per incentivo progettazione il 2% sui lavori	852,85		
Per imprevisti	2.107,83		
Per parere A.U.S.L	132,60		
S o m m a n o		€.	7.357,53
IMPORTO COMPLESSIVO		€.	50.000,00

#### Assuntore dei lavori:

Che con determina a contrarre n° 139 del 24/12/2010 del Responsabile dell'Area Tecnica, veniva approvato il bando di gara e avviate tutte le attività per l'affidamento dei lavori le quali, a seguito di cottimo-appalto venivano aggiudicati alla ditta STARVAGGI Carmelo con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via Nunziatella, n. 1, per l'importo netto di €. 37.291,55 al netto del ribasso del 12,79 % offerto in sede di gara compreso di €. 805,76 per oneri di sicurezza.

**CONSIDERATO** che in data 05 maggio 2011 i lavori sono stati consegnati e avviati, giusto verbale di pari data, con le riserve di legge.

#### 1^ Perizia di Variante:

Durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, per l'esecuzione dei lavori necessari per una migliore funzionalità dell'intervento, con la quale non viene alterata la natura e consistenza dell'opera, utilizzando l'economia derivante dal

ribasso d'asta e gli imprevisti, per lavori non previsti nella perizia originaria, nonché un maggiore importo cui si farà fronte con ulteriori fondi di bilancio, e pertanto per un importo complessivo di **€. 56.600,00** così suddivisi :

<b>A</b>	Per lavori al netto.....	€.	<b>49.399,33</b>
<b>B</b>	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		6.200,67
	<b>T O T A L E</b>	€.	<b>55.600,00</b>

IMPORTO LAVORI PROGETTO	€.	50.000,00
IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLATIVA	€.	55.600,00
<b>MAGGIORE SPESA</b>	€.	<b>5.600,00</b>

2^ Perizia di Variante:

A seguito di ulteriori modifiche in corso d'opera venne redatta dal direttore dei lavori Geom. RICCIARDI Vittorio una 2^ Perizia di Variante e Suppletiva , per l'esecuzione dei lavori necessari per una migliore funzionalità dell'intervento, che non altera la natura e consistenza dell'opera, per lavori non previsti nella perizia di variante e suppletiva, nonché un maggiore importo cui si farà fronte con ulteriori fondi di bilancio, e ammonta a complessive **€. 60.000,00** così suddivisi:

<b>A</b>	Per lavori al netto.....	€.	<b>53.323,55</b>
<b>B</b>	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		6.676,45
	<b>T O T A L E</b>	€	<b>60.000,00</b>

IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	€.	55.600,00
IMPORTO LAVORI 2^PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	€.	60.000,00
<b>MAGGIORE SPESA</b>	€.	<b>4.400,00</b>

**RITENUTO** che la ditta ha provveduto alla esecuzione dei lavori in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, nonché agli ordini e disposizioni dalla D.L. ;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati in data 18/07/2012 giusto verbale di pari data;

**VISTA** la contabilità finale dei lavori redatta in data 28/09/2012 eseguiti per l'importo al netto di **€. 53.312,63** oltre IVA al 10% ;

**VISTA** la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 21.11.2012 col quale si attesta la regolare esecuzione dei lavori e si liquida all'Impresa **STARVAGGI Carmelo** con sede in Sant'Angelo di Brolo la complessiva somma di **€. 5.190,31** IVA inclusa ;

**RITENUTO** dover liquidare alla ditta esecutrice l'importo complessivo di **€. 5.190,31** IVA inclusa;

**VISTA** la fattura n. **3** del **01/10/2012** prodotta dalla ditta dell'importo complessivo di **€. 5.190,31**;

**VISTA** la legge n. 142/90 e le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 , n. 32/94, n. 23/97;

**VISTO** il D. Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni ;


**VISTO** il Regolamento di contabilità ;

**VISTO** il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia ;

**D E T E R M I N A**

1. Di liquidare e pagare in favore della Ditta **STARVAGGI Carmelo** con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via Nunziatella n. 1, la complessiva somma di **€. 5.190,31** comprensiva di IVA, al netto del ribasso di gara del 12,79 %, quale saldo per l'esecuzione dei lavori di *costruzione celle nei piazzali "F-D3-E" del cimitero comunale* , a saldo della fattura n. **3** del **01/10/2012**, con le seguenti modalità indicate in fattura;
2. Di imputare la somma di **€. 5.190,31** sul Cap. 273200, voce " Costruzione e manutenzione straordinaria cimitero - codice bilancio 2.10.05.01 Codice Gestionale 2117;
3. La presente determina, corredata dei documenti giustificativi, di spesa viene trasmessa al Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
(Geom. Carmelo CERAOLO)



## AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI

Si attesta la regolarità contabile dell'atto, l'impegno e la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Rag. Nunzio Corica)

  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ e che contro di essa \_\_\_\_\_ furono prodotte opposizioni.

Sant'Angelo di Brolo, \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

Il Segretario Capo  
(D.ssa Nina Spiccia)

\_\_\_\_\_