

Albo
n. 770



COMUNE DI S.ANGELO DI BROLO
Provincia di Messina

CAP. 98060

CF. 00108980830

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Reg. Gen. n. 325 del 31/7/2012

DETERMINA N° 62 del 31/07/2012

INTERVENTO: *Lavori di costruzione celle nei piazzali "F-D3-E" del cimitero comunale.*

IMPORTO COMPLESSIVO €. 60.000,00

IMPRESA: STARVAGGI Carmelo con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Nunziatella n. 1.

IMPORTO LAVORI AL NETTO 2° P.V. €. 53.323,55 (Oltre IVA 10%).

LIQUIDAZIONE IMPORTO 2° ACCONTO DI €. 25.341,74 (Oltre IVA 10%).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

L'anno **duemiladodici**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio** nel proprio Ufficio:

PREMESSO:

Che con deliberazione di G.M. n° 150 del 02.12.2010 veniva disposto l'intervento in oggetto e assegnata la somma necessaria di €. 50.000,00 per l'esecuzione dei lavori imputando la somma di €. **50.000,00** sul Cap. 273200 voce: "Costruzione e manutenzione straordinaria cimitero" - codice bilancio 2.10.05.01, codice gestionale 2117 -

Che in data 02.12.2010, l'Ufficio Tecnico nella persona del Geometra Vittorio RICCIARDI, ha predisposto Perizia Tecnica relativa all'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di €. 50.000,00 così distinto:

A - PER LAVORI	€.	42.642,47
B - PER SOMME A DISPOSIZIONE AMM./NE:	€.	7.357,53
IMPORTO COMPLESSIVO		€. 50.000,00

CONSIDERATO che nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo - appalto, è rimasta aggiudicataria la ditta **STARVAGGI Carmelo** con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Nunziatella n. 1, per l'importo netto di €. **37.291,55** al netto del ribasso del **12,79 %** offerto in sede di gara compreso di €. 805,76 per oneri sicurezza.

Che in data 23/05/2011 la ditta aggiudicataria ha sottoscritto il contratto d'appalto;

Che in data 05/05/2011 sono stati avviati i lavori, giusto verbale di pari data;

RITENUTO che la ditta ha provveduto alla esecuzione dei lavori in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, nonché agli ordini e disposizioni dalla D.L.;

DATTO ATTO che in data 13.06.2011 i lavori sono stati sospesi per adempimenti tecnici riguardanti la redazione di una perizia di variante e suppletiva inerente i lavori;

CHE in data 23/08/2011 veniva liquidato un 1° acconto per lavori eseguiti a tutto il 10/06/2011 per un importo netto di €. **23.252,43** oltre IVA al 10%;

CHE in data 10/04/2012 gli stessi venivano ripresi giusto verbale in pari data;

CHE in data 30/04/2012 i lavori venivano sospesi, giusto verbale in pari data, per redazione 2^ Perizia di Variante e Suppletiva per lavori non previsti;

VISTA la 2^ Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 04/05/2012 per l'importo complessivo di €. 60.000 così distinto :

A	Per lavori	€.	60.953,16
	Per oneri sicurezza 2,133146%.....	€.	1.300,22
	Restano i lavori al lordo.....	€.	59.652,94
	A detrarre il ribasso d'asta del 12,79 %	€.	7.629,61
	Restano i lavori al netto	€.	52.023,33
	Per oneri sicurezza 2,133146%	€.	1.300,22
	TOTALE PERIZIA DI V.S.	€.	53.323,55
B	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
	Incentivo progettazione 2%	€.	1.219,06
	Per IVA il 10% sui lavori	€.	5.332,36
	Per parere ASL	€.	132,60
	Per arrotondamento.....	€.	-7,57
	Sommano	€.	6.676,45
	IMPORTO COMPLESSIVO	€.	60.000,00

CHE con Delibera di G.M. n. 15 del 10/05/2012 veniva approvata la 2^ Perizia di variante e suppletiva;

VISTO il 2° S.A.L. riguardante la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il **06.06.2012** per l'importo al netto di **€. 25.341,74** oltre IVA al 10% ;

RITENUTO dover liquidare alla ditta tutti i lavori eseguiti riferiti a tutto il 2° S.A.L. pari a €. 27.875,91 IVA inclusa, quale 2° acconto ;

VISTA la fattura n. 2 del 30.07.2012 prodotta dalla ditta, dell'importo complessivo di €. 27.875,91;

VISTA la legge n. 142/90 e le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97 ;

VISTO il D. Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare in favore della Ditta **STARVAGGI Carmelo** con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Nunziatella n. 1, la somma di **€. 27.875,91** comprensiva di IVA, riferiti a tutto il 2° S.A.L., al netto del ribasso di gara del 12,79 %, quale 2° acconto per l'esecuzione dei "lavori di costruzione celle nei piazzali "F-D3-E" del cimitero comunale", a saldo della fattura n. 2 del 30.07.2012 con le condizioni indicate in fattura;
2. Di imputare la complessiva somma di **€. 27.875,91** sul Cap. 273200, voce : "Costruzione e manutenzione straordinaria cimitero" – codice bilancio 2.10.05.01, codice gestionale 2117 -
3. La presente determina, corredata dei documenti giustificativi, di spesa viene trasmessa al Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Geom. Carmelo CERAOLO)



AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI

Si attesta la regolarità contabile dell'atto, l'impegno e la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Rag. Nunzio Corica)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, dal giorno _____ al giorno _____ e che contro di essa _____ furono prodotte opposizioni .

Sant'Angelo di Brolo, _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Capo
(D.ssa Nina Spiccia)
