

A280



COMUNE DI S. ANGELO DI BROLO

Provincia di Messina

CAP. 98060

CF. 00108980830

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Reg. Generale n° 388 del ~~13~~ 09.2013

DETERMINA N° 74 del 12/09/2013

INTERVENTO : *Lavori di costruzione nuove celle e tombe nel piazzale "E" del cimitero comunale.*

IMPORTO COMPLESSIVO €. 58.500,00

IMPRESA : PINTAUDI Antonino con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via 2 Giugno n. 15 – Fraz. San Silvestre .

IMPORTO LAVORI AL NETTO P.V. S. - €. 51.761,35 (Oltre IVA 10%).

CONTRATTO : in data 17.07.2013;

LIQUIDAZIONE IMPORTO 3° S.A.L. per €. 23.300,00 + IVA al 10%

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di settembre nel proprio Ufficio:

PREMESSO :

Che con deliberazione di G.M. n° 42 del 29.03.2013 veniva assegnata al Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture la risorsa finanziaria pari a €. 58.500,00 per fare fronte alla spesa necessaria, imputando la stessa sul Cap. 273200 – RR .PP. - voce "costruzione e manutenzione straordinaria cimitero" – codice bilancio 2.10.05.01, Codice Gestionale 2117 per euro 58.500,00.

Che il Geom. Antonino MONDELLO ha predisposto Perizia Tecnica relativa all'intervento in oggetto in data 29/03/2013 per l'importo complessivo di €. 58.500,00 così distinto :

A – PER LAVORI	€.	48.907,40
Per oneri sicurezza 0,789728 %	€.	1.092,60
RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€.
		50.000,00
B – PER SOMME A DISPOSIZIONE AMM./NE:		
	€.	8.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO		€.
		58.500,00

Che con determina sindacale a contrarre n° 31 del 29.03.2013 del Responsabile dell'Urbanistica e Infrastrutture, veniva approvato il bando di gara e avviate tutte le attività per l'affidamento dei lavori le quali, a seguito di cottimo fiduciario esperito in data 29/04/2013 venivano aggiudicati alla ditta PINTAUDI Antonino con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via 2 Giugno n. 15, Fraz. S.Silvestre, per l'importo di €. 32.857,96 al netto del ribasso del 35,05 % offerto in sede di gara compreso di €. 1.092,60 per oneri di sicurezza.

CHE in data 24/05/2013 sono stati avviati i lavori, giusto verbale di pari data ;

CHE in data 17/07/2013 la ditta aggiudicataria ha sottoscritto il contratto d'appalto ;

RITENUTO che la ditta ha provveduto alla esecuzione dei lavori in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, nonché agli ordini e disposizioni dalla D.L. ;

DATTO ATTO che in data 28.06.2013 i lavori sono stati sospesi per adempimenti tecnici riguardanti la redazione di una perizia di variante e suppletiva inerente i lavori ;

CHE in data 23/07/2013 il Geom. Antonino MONDELLO ha predisposto Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 58.500,00 così distinto :

A	Per lavori	€.	79.172,27
	Per oneri sicurezza 1,221488%	€.	967,08
	Restano i lavori al lordo.....	€.	78.205,19
	A detrarre il ribasso d'asta del 35,05 %	€.	27.410,92
	Restano i lavori al netto	€.	50.794,27
	Per oneri sicurezza 2,133081%	€.	967,08
	TOTALE PERIZIA DI V.S.	€.	51.761,35
B	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
	Per IVA il 10% sui lavori	€.	5.176,14
	Per incentivo progettazione il 2%.....	€.	1562,51
	Sommano	€.	6.738,65
	TOTALE	€.	58.500,00

CHE in data 28.08.2013, previo parere tecnico favorevole n. 06 del 26.07.2013, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 131 del 28.08.2013 ha approvato la superiore perizia di Variante e Suppletiva;

RITENUTO pertanto dover liquidare tutti i lavori a tutt'oggi eseguiti ad eccezione di quelli non riportati in contabilità, in quanto non eseguiti e/o incompleti per cause non dipendenti dall'Impresa ;

DATO ATTO che è stata corrisposta alla ditta esecutrice la complessiva somma di € 23.000,00 oltre I.V.A. al 10% reattiva al pagamento del 1° e 2° S.A.L. ;

VISTA la superiore Perizia di Variante e Suppletiva;

VISTO il 3° S.A.L. riguardante la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 28.08.2013 per l'importo al netto di € 23.300,00 oltre IVA al 10% ;

RITENUTO dover liquidare alla ditta esecutrice un acconto pari a € 25.630,00 IVA inclusa ;

VISTA la fattura n. 41 del 29.08.2013 prodotta dalla ditta, dell'importo complessivo di € 25.630,00 ;

DATO ATTO che a seguito di richiesta è stata accertata la regolarità contributiva della ditta;

VISTA la legge n. 142/90 e le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 , n. 32/94, n. 23/97 ;

VISTO il D. Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare in favore della Ditta **PINTAUDI Antonino** con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via 2 Giugno n. 15 – Fraz. San Silvestre, la somma complessiva di € 25.630,00 comprensiva di IVA, al netto del ribasso di gara del 35,05 %, quale 3° S.A.L. riguardante l'esecuzione dei "lavori di costruzione nuove celle e tombe nel piazzale "E" del cimitero comunale.", a saldo della fattura n. 41 del 29.08.2013, con le modalità in esse indicate.

1. Di imputare la complessiva somma di € 25.630,00 sul Cap. 273200, voce : "costruzione e manutenzione straordinaria cimitero" – codice bilancio 2.10.05.01, codice gestionale 2117;
2. La presente determina, corredata dei documenti giustificativi, di spesa viene trasmessa al Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Carmelo CERAOLO)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede, effettuata dal Dirigente Tecnico;
EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
VISTO il D.Leg./vo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale ;

DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di **€. 25.630,00** in favore della Ditta **PINTAUDI Antonino** con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via 2 Giugno n. 15 – Fraz. San Silvestre, quale 3° S.A.L. riguardante l'esecuzione dei "*lavori di costruzione nuove celle e tombe nel piazzale "E" del cimitero comunale.*", a saldo della fattura n. 41 del 29.08.2013, con le modalità in esse indicate, con imputazione della stessa come segue:

Cap. 273200, voce : "costruzione e manutenzione straordinaria cimitero" – codice bilancio 2.10.05.01, codice gestionale 2117;

Sant'Angelo di Brolo, li *13-03-13*

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

