



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. N° 59 del 25 MAG. 2012

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	Lavori di realizzazione di un tratto di rete idrica in località Canello e parziale rifacimento di alcuni tratti di rete idrica in località San Silvestre e Rinaloro di questo Comune". C.I.G.: ZBE0250A57.- <i>Completamento prestazioni contratto in corso – Presa Atto –</i>
-----------------	---

L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di maggio, con inizio alle ore 20,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco – Presidente	X	
2	GERMANELLI Tindaro	Vice Sindaco	X	
3	SAITTA Alberto	Assessore	X	
4	PALMERI Salvatore Giuseppe	Assessore	X	
5	GAGLIO Francesco	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Registro Generale  
proposte 58 / 2012

### AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Nr. Ord. 9 della proposta

del 24/05/2012

**OGGETTO:** Lavori di realizzazione di un tratto di rete idrica in località Canello e parziale rifacimento di alcuni tratti di rete idrica in località San Silvestre e Rinaloro di questo Comune".  
C.I.G.: ZBE0250A57.

- **Completamento prestazioni contratto in corso- Presa Atto -**

#### PREMESSO

- **Che** con delibera di Giunta Municipale n. 150 del 03/11/2011 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile la somma di €. 21.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento denominato " *Lavori di realizzazione di un tratto di rete idrica in località Canello e parziale rifacimento di alcuni tratti di rete idrica in località San Silvestre e Rinaloro di questo Comune* ";
- **Che**, con lo stesso atto, oltre le relative direttive ed indirizzi è stato dato incarico al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, di provvedere a tutti gli adempimenti necessari;
- **Che** in data 08/11/2011 i tecnici comunali incaricati, Geom. Tindaro Pino Scaffidi e Geom. Basilio Leone, hanno redatto il progetto di che trattasi dell'importo complessivo di Euro 21.000,00 così distinto:

A Importo dei lavori soggetti a ribasso	€.	18.103,33
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>551,21</u>
Importo dei lavori	€.	18.654,54

#### B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10%	€.	1.865,45		
Incentivo progettazione 2%	€.	373,09		
IMPREVISTI	€.	<u>106,92</u>		
SOMMANO	€.	2.345,46	€.	<u>2.345,46</u>
TOTALE			€.	21.000,00

- **Che** in data 08/11/2011 il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere favorevole n. 5/2011, in linea tecnica ai sensi dell'art. 7 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 coordinato nel testo con la L.R. n.2 agosto 2002 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di Euro 21.000,00;
  - **Che** con determina a contrarre n. 133 del 16/12/2011 del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, veniva approvato il bando di gara e avviate tutte le attività per l'affidamento dei lavori;
  - **Che** a seguito di cottimo-appalto, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati alla ditta " *Caruso Giuseppe* ", con sede in Sant'Angelo di Brolo, c/da Barba n.17, per l'importo di Euro 15.946,28, al netto del ribasso del 14,96 % offerto in sede di gara, compresi Euro 551,21 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - **Che** in data 06/02/2012 è stato stipulato il contratto;
  - **Che** in data 06/02/2012 sono stati consegnati i lavori e quindi immediatamente iniziati;
- CONSIDERATO** che durante il corso dei lavori *de quo*, per una buona riuscita dell'intervento si è reso necessario variare ed inserire alcune categorie di lavoro non previste nella perizia principale. In particolare in località Rinaloro si è reso necessario sostituire un'ulteriore tratto di condotta, circa 140 mt del diametro di

mm 63, non previsto in fase progettuale, in quanto successivamente si sono riscontrati ulteriori guasti sul tratto *de quo*.

- **Che**, pertanto, in data 30/04/2011 è stata redatta dalla direzione lavori, Perizia di Variante e Completamento per l'esecuzione dei lavori complementari necessari per una migliore funzionalità dell'intervento, senza alterare la natura e consistenza dell'opera, dell'importo complessivo di Euro 21.000,00 così suddiviso:

<b>A</b>	Per lavori .....	€.	<b>21.872,26</b>
	Per oneri di sicurezza 2,885116%.....	€.	631,04
	Restano i lavori al lordo.....	€.	21.241,22
	A detrarre il ribasso d'asta del 14,96 %	€.	3.177,69
	Restano i lavori al netto .....	€.	18.063,53
	Per oneri sicurezza 2,885116%.....	€.	631,04
	<b>Sommano</b>	€.	<b>18.694,57</b>
<b>B</b>	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
	Per I.V.A. al 10% su €18.694,57	€.	1.869,46
	Incentivo progettazione 2% .....	€.	437,45
	Arrotondamenti	€.	-1,48
	Sommano	€.	<b>2.305,43</b>
		€.	2.305,43
	<b>TOTALE</b>	€.	<b>21.000,00</b>

-**Che**, in data 08/05/2011, sulla predetta perizia di variante e completamento, il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere favorevole n. 4/2012, in linea tecnica, ai sensi della normativa vigente in materia, per l'importo complessivo di €. 21.000,00;

**DATO ATTO** che alla maggiore spesa di €. (18.694,57-15.946,28) = €. 2.748,29 oltre IVA al 10%, si farà fronte utilizzando l'economia derivante dal ribasso d'asta e gli imprevisti;

**RILEVATO** che l'Impresa ha sottoscritto per accettazione, unitamente alla Perizia di Variante e Completamento, l'atto di sottomissione, che prevede l'introduzione di n. 4 nuovi prezzi, ricavati da apposite analisi riferite all'anno 2009 e l'aumento di giorni 7 del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

- **Che** dette necessità possono riassumersi nel completamento dei lavori di "*Lavori di realizzazione di un tratto di rete idrica in località Cancellò e parziale rifacimento di alcuni tratti di rete idrica in località San Silvestre e Rinaloro di questo Comune*", mediante la sostituzione di un ulteriore tratto di condotta, circa mt. 140,00 PN 16 atm del diametro di 63 mm;

**CONSIDERATO** che l'art. 125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recita, "*I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:*

*f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;*

**CONSIDERATO** inoltre che nel caso in specie, come anzidetto, ricorrono le previsioni di cui alla sopracitata norma e la favorevole circostanza, in quanto l'acquisizione in economia avviene agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

**ACCERTATO** che il ricorso ad una nuova procedura di gara comporterebbe tempi di procedura più lunghi che andrebbero, tra l'altro, a scapito dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa mentre il ricorso attraverso l'acquisizione in economia dei lavori *de quo* consente invece di realizzare un vantaggioso rapporto costo/beneficio dato dalla semplicità e celerità della procedura;

- **Che** l'operatore di cui al contratto principale e specificatamente la ditta "*Caruso Giuseppe*", possiede i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla vigente normativa, per ciascuna prestazione dei lavori previsti nella perizia di variante e completamento;

- **Che** la ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di completamento in parola agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale;

**VISTA** la Perizia di Variante e Completamento predisposta dalla direzione lavori dell'importo complessivo netto di Euro 21.000,00;

**VISTA** la delibera di G.M. n. 150 del 03/11/2011, con la quale, oltre le relative direttive ed indirizzi è stata assegnata la somma di Euro 21.000,00;

**RITENUTO** che non si devono impegnare ulteriori somme;

**RITENUTO** doversi provvedere conseguenzialmente in merito;  
**VISTA** la vigente normativa in materia di LL.PP. ;  
**VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  
**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  
**VISTA** la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 – “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.”;  
**VISTO** lo Statuto Comunale;  
**VISTO** l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;  
**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;  
**VISTO** il D.L.gs Nr.267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;  
**VISTA** la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;  
**VISTE** le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;


**Tutto ciò premesso,**

***SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI***

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo:

1. **Approvare** la perizia di variante e completamento dei lavori di “*Lavori di realizzazione di un tratto di rete idrica in località Cannello e parziale rifacimento di alcuni tratti di rete idrica in località San Silvestre e Rinaloro di questo Comune*”, dell’importo complessivo netto di Euro 21.000,00, di cui Euro 18.694,57 per lavori al netto del ribasso d’asta del 14,96 % offerto in sede di gara, ed Euro 2.305,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
2. **Dare atto** che in ordine all’esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante e completamento *de quo* ricorrono i presupposti per l’acquisizione in economia ai sensi dell’Art. 125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
3. **Acquisire** da parte della ditta “*Caruso Giuseppe*”, con sede in Sant’Angelo di Brolo, c/da Barba n. 17, dichiarazione di accettazione in ordine all’esecuzione dei lavori, di cui alla perizia di variante e completamento, per l’importo complessivo al netto del ribasso d’asta di **Euro 2.748,29 oltre IVA al 10%**, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario, stipulato con la ditta in data 06/02/2012, mediante accesso alle previsioni normative di cui Art. 125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
4. **Dare atto** che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria
5. Il Responsabile dell’Area Manutenzioni e Protezione Civile ed il R.U.P. provvederanno a tutti i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

**Il Proponente**




In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 24/05/2012

IL RESPONSABILE



### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;  
CONSIDERATO che la proposta che precede è meritevole di approvazione;  
VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;  
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;  
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;  
VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;  
con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

### DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito.


**A questo punto si allontana dalla sala il Vice Sindaco Germanelli Tindaro presenti:  
N.4.**

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

L' ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

 <p>29.05.2012 G. Geronzi</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,</p> <p style="text-align: center;">C E R T I F I C A</p> <p>Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.</p> <p>Dalla Residenza Municipale, li</p> <p>IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
--	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_  
S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal **25 MAG. 2012** perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

S. Angelo di Brolo, li **25 MAG. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE